

# 普天間飛行場代替施設建設事業に係る工事の進捗状況

(令和6年12月27日時点)

## 辺野古側

- 2018年12月、埋立工事開始
- 2023年9月、埋立工事が概ね完了  
※約318万m<sup>3</sup>/約319万m<sup>3</sup>(99.5%)
- 2024年1月、大浦湾側の埋立てに必要な土砂の仮置きを開始

## 大浦湾側

- 2024年1月、大浦湾側の工事(海上ヤード工事)に着手
- 同年2月、埋立区域③-1に係る護岸工事開始
- 同年5月、サンゴ移植開始
- 同年8月、A護岸及びN-1・N-2護岸工事開始
- 同年11月、埋立区域③-1埋立開始
- 同年12月、地盤改良工事を開始予定



撮影日: 令和6年11月27日