

普天間飛行場代替施設建設事業に係る工事の進捗状況

(令和6年11月末時点)

辺野古側

- 2018年12月、埋立工事開始
- 2023年9月、埋立工事が概ね完了
※約318万m³/約319万m³(99.5%)
- 2024年1月、大浦湾側の埋立てに必要な土砂の仮置きを開始

大浦湾側

- 2024年1月、大浦湾側の工事(海上ヤード工事)に着手
- 同年2月、埋立区域③-1に係る護岸工事開始
- 同年5月、サンゴ移植開始
- 同年8月、A護岸及びN-1・N-2護岸工事開始
- 同年11月、埋立区域③-1埋立開始
※今後、環境保全にも配慮しつつ、地盤改良工事等を実施予定

