


図-2.4.2.65 工事用仮設道路施工区分図



2-136

(6) 美謝川の切替え

美謝川の切替えの平面図を図-2.4.2.67に、標準断面図を図-2.4.2.68に、縦断図を図-2.4.2.69に示します。

美謝川の切替えは、表-2.4.2.18に示すように Phase1~3 の 3 段階で、それぞれ図-2.4.2.70及び図-2.4.2.71に示した位置で工事を行います。

Phase-3 工 種 7月目 8月目 9月目 10月目 1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 11月目 | 12月目 | 13月目 | 14月目 準備工 開水路工2 掘削工 埋戻工 残土 護岸工 開水路工1 2パーティ 掘削工 **—**2 ~ −7 1 埋戻工 残土 護岸工 暗渠工2 掘削工 埋戻工 2パーテイ 残土 躯体工 2パーティ 仮設工 2パーティ 暗渠工1 掘削工 埋戻工 残土 躯体工 2パーテイ 2パーティ 仮設工 洪水吐き工 掘削工 2パーティ 2パーティ 埋戻工 残土 躯体工 緩勾配水路 掘削工 2パーティ 埋戻工 残土 躯体工 接続部 掘削工 埋戻工 残土 ーティ 躯体工 2ハ° ーテイ 設置 **ニ**2パーテイ 仮設工 後片付け

表-2.4.2.18 美謝川の切替え概略工程

図-2.4.2.67 美謝川の切替え平面図




図-2.4.2.68 美謝川の切替え標準断面図




図-2.4.2.69 美謝川の切替え縦断図




図-2.4.2.70(1) 美謝川の切替え進捗図 (Phase1)




図-2.4.2.70(2) 美謝川の切替え進捗図 (Phase2)




図-2.4.2.70(3) 美謝川の切替え進捗図 (Phase3)




図-2.4.2.71(1) 美謝川の切替え仮設計画平面図 (Phase1)




図-2.4.2.71(2) 美謝川の切替え仮設計画平面図 (Phase2)




図-2.4.2.71(3) 美謝川の切替え仮設計画平面図 (Phase3)

2.4.3 飛行場及びその施設の設置に係る工事計画

(1) 舗装工事

舗装工事は、滑走路、誘導路、エプロンその他について図-2.4.3.1に示す Phase-1~4の施工区分ごとに、図-2.4.3.2に示す施工フローにしたがって行います。なお、舗装工事では工事最終年次(5年次)の約3ヶ月間、コンクリートプラントを設置し、夜間にも工事を行う予定です。




図-2.4.3.1 舗装工事施工区分図




図-2.4.3.2 舗装工事施工フロー

(2) 雨水排水工事

飛行場内の雨水排水については、名護市の気象庁観測所の降雨量(1975~2007年の32年間)を使用して、確率降雨年を10年とし、降雨による流出量を道路土工指針に基いた短期降雨強度式(I_{10} =9,000/(t+52.5)、t は流達時間(分))により算定しました。

雨水排水工事は、図-2.4.3.3に示す排水系統となるよう行います。




図-2.4.3.3 雨水排水系統図

(3) 建築工事

建築工事では、表-2.4.3.1に示すとおり、格納庫、倉庫関係及び事務所等を建築します。

表-2.4.3.1 建築工事の概要

区分	建物名称	工事の内容
埋立地区	格納庫	基礎杭打工事 仮設足場・外装 型枠・鉄筋・コンクリート 鉄骨工事 コンクリート舗装
	倉庫関係	基礎杭打工事 仮設足場・外装 型枠・鉄筋・コンクリート 鉄骨工事
	事務所棟	基礎杭打工事 型枠・鉄筋・コンクリート
陸上部	格納庫	仮設足場・外装 型枠・鉄筋・コンクリート 鉄骨工事 コンクリート舗装
	事務所棟	型枠・鉄筋・コンクリート