

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（交通施設：カシヤ・原田線）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市東泉五丁目						
補助事業の目的	市道カシヤ・原田線の地域住民より、本路線の側溝及び舗装が老朽化しており安全走行に支障を来しているため改良要望があり、工事時期を検討したところ、早急に改良を実施する必要があると判断し、改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場周辺の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	測量設計委託業務 延長L=1340.0m（平成23年度） 改良工事 延長L=298.9m、幅員W=5.0m（平成24年度） 改良工事 延長L=201.6m、幅員W=5.0m（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成23年度から平成28年度						
事業費及び交付金額		24年度 以前	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 予定	計
	事業費	円 27,033,000	円 13,834,650	円 9,200,000	円 18,000,000	円 18,000,000	円 86,067,650
	交付金額	円 25,195,000	円 13,730,000	円 9,000,000	円 17,000,000	円 17,000,000	円 81,925,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間において、道路改良が実施されたことから、地域住民より「以前より走行性が改善された」との意見が寄せられた。従って、これら交通施設の一部が改善されたことで、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（交通施設：井無田・岩崎線）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字稲童						
補助事業の目的	市道井無田・岩崎線の地域住民より、幅員が狭隘により車両同士の離合が困難なことから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	測量設計委託業務 延長L=510.0m（平成20年度） 用地買収・補償 面積A=742.0㎡ N=6件（平成21年度） 改良工事 延長L=300.0m、幅員W=5.0m（平成22～24年度） 改良工事 延長L=100.0m、幅員W=5.0m（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成20年度から平成27年度						
事業費及び交付金額	(単位:千円)	23年度 まで	24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	計
	事業費	円 30,665,000	円 11,311,150	円 9,907,400	円 6,000,000	円 6,000,000	円 63,883,550
	交付金額	円 30,665,000	円 11,238,000	円 9,773,000	円 5,800,000	円 5,800,000	円 63,276,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間において、道路改良が実施されたことから、地域住民より「以前より車両の離合が容易になった」「幅員が広がり、歩行者の安全性が確保された」との意見が寄せられた。従って、これら交通施設の一部が改善されたことで、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（教育文化施設：稲童1号掩体壕史跡公園用地購入）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字稲童						
補助事業の目的	<p>地域住民より、史跡公園整備と管理の面から、文化財所在地（市指定史跡・稲童1号掩体壕）を公有地化して欲しいとの要望があり、当市において検討したところ、史跡保存のために公有地化を実施する必要があると判断し、当該事業に係る用地測量を実施したものである。</p> <p>用地測量を基に、調整交付金事業で用地購入・公有地化し末永く公園管理を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場周辺の防衛施設の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	用地測量 一式、用地購入 6筆 A=3,288.27㎡（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成26年度						
事業費及び交付金額		25年度	26年度 予定				計
	事業費	円 16,220,900	円 5,384,000	円	円	円	円 21,604,900
	交付金額	16,220,000	5,384,000				21,604,000
補助事業の成果及び評価	用地購入事業が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、史跡公園に対しても地元の理解を円滑に得る事が出来た。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（産業の振興に寄与する施設：稲童中地区水路 実施設計）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字稲童						
補助事業の目的	<p>水路管理者である水利組合及び区長より、現在、土水路が設けられており耕作としての用水及び排水に苦慮し、水路勾配が急であるため雨水の排水機能に乏しいため、農作業にも影響するとして、工事の要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に水路整備を実施する必要があると判断し、当該工事に係る実施設計を実施したものである。</p> <p>次年度以降、当該実施設計を基に、調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場周辺の防衛施設の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	実施設計 一式（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成26年度						
事業費及び交付金額		25年度	26年度 予定				計
	事業費	円 3,150,000	円 3,444,000	円	円	円	円 11,074,000
	交付金額	3,150,000	3,444,000				11,074,000
補助事業の成果及び評価	水路整備が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、設計の内容に対しても地元の理解を円滑に得る事が出来た。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（交通施設：九衛門・前田線）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字稲童						
補助事業の目的	<p>市道九衛門・前田線は、道路幅員が平均W=2.0m程度と狭く車両同士の離合が困難であることや、緊急車両の通行に支障を来していることから、地域住民より拡幅の要望が上がっている。</p> <p>当市において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、当該工事に係る用地買収・物件補償を実施したものである。</p> <p>次年度以降、調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	<p>実施設計 一式（平成24年度）</p> <p>用地買収・補償 用地買収A=1,714㎡ 補償 N=2件（平成25年度）</p>						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成29年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 以降予定	計
	事業費	円 8,287,000	円 12,912,000	円 5,000,000	円 15,000,000	円 30,000,000	円 71,199,000
	交付金額	8,287,000	12,912,000	4,900,000	13,500,000	27,000,000	66,599,000
補助事業の成果及び評価	工事が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、用地取得及び物件補償に対しても地元の理解を円滑に得る事が出来た。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（交通施設：国道10号・東徳永線）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字道場寺						
補助事業の目的	<p>市道国道10号・東徳永線の地域住民より、幅員が狭隘により車両同士の離合が困難であることや緊急車両の通行に支障を来たしていること、また、十分な歩行空間が確保されておらず、児童の通学の安全性に支障を来たしていることから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があった。当市において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、道路改良工事を実施したものである。</p> <p>調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	測量設計委託業務 延長L=300.0m（平成22～23年度） 用地買収・補償 面積A=835.0㎡ N=6件（平成23～24年度） 改良工事 延長L=85.0m、幅員W=5.0m（平成24年度） 改良工事 延長L=67.0m、幅員W=5.0m（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成22年度から平成26年度						
事業費及び交付金額	(単位:千円)	23年度 まで	24年度	25年度	26年度 予定		計
	事業費	円 21,360,000	円 12,140,250	円 9,112,000	円 18,000,000		円 60,612,250
	交付金額	21,276,000	11,925,000	9,100,000	17,200,000		59,501,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間において、道路改良が実施されたことから、地域住民より「以前より離合が容易になった」「児童の通学安全性が確保された」との意見が寄せられた。従って、これら交通施設の一部が改善されたことで、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設 (交通施設：新田原駅前団地15号線) 整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字道場寺						
補助事業の目的	市道新田原駅前団地15号線の地域住民より、排水路が断面不足のため、降雨時に道路面に溢水すること、又、一部民地内を通過するため、管理上不都合な面があることから、工事の要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に水路整備を実施する必要があると判断し、工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場場周辺の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	測量設計委託 L=155.5m(平成24年度) 排水路改良工事 延長L=105.5m(平成24年度) 排水路改良工事 延長L=50.5m(平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成25年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度				計
	事業費	円 13,955,000	円 6,317,750	円	円	円	円 20,272,750
	交付金額	13,915,000	6,200,000				20,115,000
補助事業の成果及び評価	工事が完了しているが、梅雨時期を迎えていないため、整備効果は検証できていないが、今年度以降大雨時に道路面の冠水が無くなることが期待される。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（環境衛生施設：塵芥車）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	行橋市東大橋五丁目26番1号						
補助事業の成果の目的	ごみ収集は衛生的な生活環境の保持に努めるために迅速に行わなければならないが経年的損傷により作業能率が著しく低下している車輛もあり、収集作業に支障をきたしている状況にある。したがって、作業能率が低下している収集車（15年式3.0t）1台を廃車し、新たに交付金により購入事業を実施することにより、作業効率の向上及び安全性の確保を図るとともに、車体に調整交付金事業であることを表示して周知を図り、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	ごみ収集車 3.0t積回転ダンプ排出方式(5.8m ³)購入 1台						
補助事業の始期及び終期	平成25年度						
事業費及び交付金額		25年度					計
	事業費	円	円	円	円	円	円
	9,082,500						9,082,500
交付金額	9,000,000						9,000,000
補助事業の成果及び評価	機動力が向上し、安全性と作業能率の向上が図られ、周知地域の衛生的な生活環境の保持に寄与することができた。						
事業の改善措置及び今後の対応	無						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（産業の振興に寄与する施設：竹並地区水路 物件調査・実施設計）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市南泉六丁目						
補助事業の目的	<p>水路管理者である水利組合及び区長から、現状、コンクリート水路（三面張）が設けられているが、上流・下流と比べ水路幅が狭く、用排水の流出が多く、耕作としての用水及び排水に苦慮していることから、工事の要望があり、当市は早急に水路整備を実施する必要があると判断し、当該工事に係る物件調査及び実施設計を実施したものである。</p> <p>次年度以降、当該物件調査及び実施設計を基に、調整交付金事業で物件補償及び工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場周辺の防衛施設の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	物件調査 N=3件・実施設計 一式（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成26年度						
事業費及び交付金額		25年度	26年度 予定				計
	事業費	円 2,199,000	円 9,500,000	円	円	円	円 16,179,000
	交付金額	2,199,000	9,500,000				16,179,000
補助事業の成果及び評価	水路整備が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、設計の内容に対しても地元の理解を円滑に得る事が出来た。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（消防に関する施設：竹並地区防火水槽）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	行橋市南泉六丁目 8 6 番 3						
補助事業の目的	<p>今回、防火水槽を設置する竹並地区は、当市の南部に位置し、同地区の消防水利は、水道整備がされておらず、ため池や農業用水に依存しているところがあります。また設置予定場所の付近に釜割りの池がございますが、高低差があり、消防車両の接近が困難なため、消防用水利としては使用できない状況であるために有効な消防用水利が確保されておらず、地域住民に大きな不安を与えております。</p> <p>特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付をいただき防火水槽を設置することは、消防水利の確保を図るとともに地域住民の不安を払拭し基地周辺の民生の安定に資するものであります。</p>						
補助事業の内容	防火水槽 I 型 40 t 1 基						
補助事業の始期及び終期	平成 2 5 年度						
事業費及び交付金額		2 5 年度					計
	事業費	円 4, 449, 900	円	円	円	円	円 4, 449, 900
	交付金額	3, 500, 000					3, 500, 000
補助事業の成果及び評価	防火水槽新設工事が完了したことで、警防力の補強がなされ、安全安心な街づくりを目指す一歩となり、地域住民の安全確保にも寄与することができました。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも消防水利の十分でない地域住民の理解を得ながら事業を実施します。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（産業の振興に寄与する施設：長井3地区農道）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字長井						
補助事業の目的	<p>周辺地権者や区長より、農道に砂利舗装がされておらず降雨時には農道が荒れ耕作機械が通れないため、また、幅員が狭隘により車両同士の離合が困難なため、道路を砂利舗装し、幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、農道整備を実施したものである。</p> <p>調整交付金事業で農道を整備することにより、大型機械の進入を容易にし、農業生産の増大と農業経営の安定を図るとともに、築城飛行場周辺の防衛施設の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	<p>実施設計 一式・用地買収 A=377.77㎡（平成24年度以前） 用地買収 A=358.15㎡・改良工事 延長L=275.0m、幅員W=4.0m（平成25年度）</p>						
補助事業の始期及び終期	平成23年度から平成25年度						
事業費及び交付金額		23年度	24年度	25年度			計
	事業費	円 3,501,000	円 2,154,000	円 6,505,000	円	円	円 15,661,000
	交付金額	3,501,000	2,154,000	6,505,000			15,661,000
補助事業の成果及び評価	<p>周辺地権者より「以前より大型機械の進入が容易になった」との意見が寄せられた。従って、農道が整備されたことで、農業生産の増大と農業経営の安定に寄与することができた。</p>						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（交通施設：東徳永2号線）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字東徳永						
補助事業の目的	<p>市道東徳永2号線の地域住民より、幅員が狭隘により車両同士離合が困難であることから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、当該工事に係る用地取得を実施したものである。</p> <p>次年度以降も継続して用地取得・物件補償を実施し、それらが完了後、調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	<p>実施設計 一式（平成23年度） 用地・補償 用地買収A=878㎡（平成25年度）</p>						
補助事業の始期及び終期	平成23年度から平成29年度						
事業費及び交付金額		23年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 以降予定	計
	事業費	円 6,440,000	円 4,918,000	円 10,600,000	円 15,000,000	円 30,000,000	円 66,958,000
	交付金額	6,440,000	4,918,000	9,700,000	13,500,000	27,000,000	61,558,000
補助事業の成果及び評価	<p>工事が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、用地取得に対しても地元の理解を円滑に得る事が出来た。</p>						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（交通施設：東徳永5号線）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字東徳永						
補助事業の目的	<p>市道東徳永5号線の地域住民より、幅員が狭隘により緊急車両等の通行が困難であることから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、当該工事に係る用地取得・物件補償を実施したものである。</p> <p>次年度以降も継続して用地取得・物件補償を実施し、それらが完了後、調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	<p>実施設計 一式（平成24年度） 用地・補償 用地買収A=489㎡ 補償 N=2件（平成25年度）</p>						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成30年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 以降予定	計
	事業費	円 6,440,000	円 6,073,000	円 24,000,000	円 30,000,000	円 40,000,000	円 106,513,000
	交付金額	6,440,000	6,073,000	23,000,000	29,000,000	38,000,000	102,513,000
補助事業の成果及び評価	工事が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、用地取得及び物件補償に対しても地元の理解を円滑に得る事が出来た。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（交通施設：東徳永5号線外1）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市大字東徳永						
補助事業の目的	市道東徳永5号線の地域住民より、幅員が狭隘により緊急車両等の通行が困難であることから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、当該工事に係る物件調査委託を実施したものである。 次年度以降、用地取得・物件補償を実施し、それらが完了後、調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	実施設計 一式（平成24年度） 物件調査委託 一式（平成25年度） 用地・補償 用地買収A=489㎡ 補償N=2件（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成30年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 以降予定	計
	事業費	円 6,440,000	円 3,374,600	円 24,000,000	円 30,000,000	円 40,000,000	円 103,814,600
	交付金額	6,440,000	3,374,000	23,000,000	29,000,000	38,000,000	99,814,000
補助事業の成果及び評価	工事が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、物件調査委託を通じて、地域住民を個別に訪問することで、地域住民の理解を得る事が出来た。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（教育文化施設：配送車）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	行橋市東大橋6丁目8番1号						
補助事業の成果の目標	防災食育センターにおいて、災害時はセンターを食料供給の拠点とし、米の炊き出しや汁物等を調理し食育多目的室で食料を詰め、配送車で避難所に配給し、平常時は市内小中学校（小学校11校、中学校6校）に安全・安心な給食を配給するため、交付金により購入事業を実施することにより、作業効率の向上及び安全性の確保を図るとともに、車体に調整交付金事業であることを表示して周知を図り、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	配送車(3.0tトラック)購入 3台						
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成28年度まで						
事業費及び交付金額		25年度	26年度	27年度	28年度		計
	事業費	円 17,955,000	円 13,392,000	円 13,392,000	円 13,392,000	円	円 58,131,000
	交付金額	17,955,000	13,392,000	13,392,000	13,392,000		58,131,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	現在、配送車（2.0tトラック）を所有しているが、3.0tトラックの配送車を購入したことにより配送体制が整ったことから、災害時はより多くの食料を避難所に配給できる。また、平常時は市内小中学校に安全・安心な給食を効率よく配給することもでき、周辺地域の安全性の向上と安心な生活環境の確保に寄与することができた。						
事業の改善措置及び今後の対応	無						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（産業の振興に寄与する施設：平島2地区農道）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	福岡県行橋市泉中央6丁目						
補助事業の目的	<p>本地区は、周辺地権者や区長より、現状、農道がなく、田越しで耕作しており、隣接地を通らなければ耕作機械が通れないため農道を整備して欲しいとの要望があり、当市において工事時期を検討したところ、早急に整備を実施する必要があると判断し、農道整備を実施したものである。</p> <p>調整交付金事業で農道を整備することにより、大型機械の進入を容易にし、農業生産の増大と農業経営の安定を図るとともに、築城飛行場周辺の防衛施設の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	実施設計 一式（平成24年度） 用地買収 A=845.28㎡・改良工事 延長L=134.5m（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成26年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定			計
	事業費	円 4,762,000	円 12,146,000	円 5,100,000	円	円	円 22,008,000
	交付金額	4,762,000	12,146,000	5,100,000			22,008,000
補助事業の成果及び評価	周辺地権者より「以前より大型機械の進入が容易になった」との意見が寄せられた。従って、農道が整備されたことで、農業生産の増大と農業経営の安定に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	築城飛行場関連公共用施設（環境衛生施設：防犯灯）整備事業						
補助事業者名	行橋市						
実施場所	行橋市 仲津校区ほか						
補助事業の目的	市内の各自治会からの要望に基づき防犯灯を設置し、夜間の防犯及び交通等の安全向上に資するため。また、既設の蛍光灯の防犯灯をLED照明に取り替えることにより、安全能力の向上とともに省電力化を図る。調整交付金を充当することで計画的な整備を行い、地域の生活基盤を整備すると共に地域住民に防衛省の交付金を活用したことを周知し、築城飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	防犯灯新設・取替工事（新設52灯、取替144灯）						
補助事業の始期及び終期	昭和51年度から平成27年度まで						
事業費及び交付金額		23年度 まで	24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	計
	事業費	円	円	円	円	円	円
	交付金額	84,742,000	6,589,800	6,607,650	7,500,000	7,500,000	112,939,450
		84,086,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	110,086,000
補助事業の成果及び評価	新設箇所については、設置により、危険箇所が減り、防犯及び交通等の安全に寄与している。取替についても、以前に比べ明るくなったことにより、見通しがよくなり安全性が向上するとともに、省電力化により地元自治会の電気代負担の軽減に役立っている。						
事業の改善策及び今後の対応	設置及び点灯開始時期について、従来よりも1ヶ月程度早く実施することができた。来年度以降についても申請・施工等の手続きに遅滞ないように、より速やかに計画を実施していく。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。