

事業評価書

補助事業名	霧島演習場関連公共用施設（交通施設：四ッ枝・永山線）整備事業						
補助事業者名	湧水町						
実施場所	鹿児島県始良郡湧水町川西地内						
補助事業の目的	町道四ッ枝・永山線の周辺住民より、幅員が狭隘により車両同士の離合困難なことから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当町において検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活安定対策として基盤の整備を図るものである。						
補助事業の内容	改良工事 延長L= 80m幅員W=5.0m 舗装工事 延長L=120m幅員W=5.0m（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成17年度から平成25年度						
事業費及び交付金額		24年度まで	25年度				計
	事業費	円 35,412,000	円 15,380,000	円	円	円	円 50,792,000
	交付金額	34,940,000	15,300,000				50,240,000
補助事業の成果及び評価	本年度、全区間が拡幅改良されたことから、地域住民より「以前より離合が容易になった」との意見が寄せられた。従って、当該路線の交通状況が改善されたことで、地域住民の生活環境の改善に一定の寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	霧島演習場公共用施設（交通施設：堀ノ原・永山線）整備事業					
補助事業者名	湧水町					
実施場所	鹿児島県始良郡湧水町川西地内					
補助事業の目的	町道堀ノ原・永山線の地域住民より、幅員が狭隘により車両同士の離合が困難なことから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当町において工事時期を検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、当該工事に係る実施設計を実施したものである。 次年度以降、当該実施設計を基に、調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、霧島演習場周辺の防衛施設の安定的使用に寄与させるものである。					
補助事業の内容	実施設計 一式					
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成28年度					
事業費及び交付金額		25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 予定	計
	事業費	円 6,961,000	円 3,900,000	円 16,000,000	円 21,000,000	円 47,861,000
	交付金額	6,960,000	1,300,000	15,000,000	20,000,000	43,260,000
補助事業の成果及び評価	工事が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、設計の内容に対しても地元の理解を円滑に得る事が出来た。					
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。					
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無					

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること

事業評価書

補助事業名	霧島演習場関連公共用施設（交通施設：麓原口線）整備事業						
補助事業者名	湧水町						
実施場所	鹿児島県始良郡湧水町鶴丸地内						
補助事業の目的	<p>町道麓・原口線の周辺住民より、幅員が狭隘により車両同士の離合困難なことから、道路幅員を拡幅して欲しいとの要望があり、当町において検討したところ、早急に拡幅を実施する必要があると判断し、改良工事を実施したものである。</p> <p>調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活安定対策として基盤の整備を図るとともに、霧島演習場周辺の防衛施設の安定的使用に寄与させるものである。</p>						
補助事業の内容	改良舗装工事 延長L=82m幅員W=5.0m 電柱移転1本						
補助事業の始期及び終期	平成22年度から平成28年度						
事業費及び交付金額		24年度 まで	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 予定	計
	事業費	円 7,777,000	円 12,988,000	円 27,000,000	円 16,000,000	円 12,000,000	円 75,765,000
	交付金額	5,817,000	12,815,000	25,960,000	15,000,000	10,000,000	69,592,000
補助事業の成果及び評価	本年度、全区間が拡幅改良されたことから、地域住民より「以前より離合が容易になった」との意見が寄せられた。従って、これら交通施設の一部が改善されたことで、地域住民の生活環境の改善に一定の寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。