

事業評価書

補助事業名	浦添小学校地域連携施設整備工事						
補助事業者名	浦添市長						
実施場所	浦添市仲間地内						
補助事業の成果の目標	<p>浦添小学校では学校から家庭や地域社会への情報提供や連絡調整などを行い、学校と地域との交流・連携をしているが、その拠点となる場所の確保に支障をきたしている状況にある。このため、学校と地域社会が連携協力し合うことの重要性に鑑み、①本校に教職員・保護者・地域住民が容易に集まって連携・交流が図れる地域連携施設を新たに整備することで、学校と地域が良好な協力関係を築くための環境を整えるものである。</p> <p>(参考指標) ①年間の利用見通し：約100日</p>						
補助事業の内容	建築工事 RC造 A=199.82㎡						
補助事業の始期及び終期	平成26年度						
事業費及び交付金額		26年度					計
	事業費	18,057,600 円	円	円	円	円	18,057,600 円
	交付金額	18,057,000					18,057,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>地域連携施設が整備され、学校と地域が良好な協力関係を築くための環境が整えられた。施設整備後約11ヶ月間(H27.2月から12月まで)の利用状況について確認を行ったところ、106日の利用実績があり、当初の利用見通し(参考指標100日)を上回っており、学校と地域が良好な協力関係を築いていることが確認できた。</p> <p>また、本施設を特定防衛施設周辺整備調整交付金で整備したことについて、下記のとおり地域住民への周知をおこなった。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 地域連携施設の出入口に設置するプレートに記載 (H27.7月設置済) 2) 浦添市ホームページに記載(H27.7月記載済) 						
事業の改善措置及び今後の対応	今後、学校と地域の交流・連携がより図れるよう施設運営を行う。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名	浦添小学校物品購入						
補 助 事 業 者 名	浦添市長						
実 施 場 所	浦添市仲間地内						
補助事業実施による成果目標	浦添小学校では、実験・実習等の授業を特別教室（理科室等）で行っているが、授業の際に使用する実験台・いす等の備品は整備後約30年が経過し、老朽化が激しく実験等の際に危険性を伴う状況となっている。このため本事業において当該備品を購入し、特別教室における、安心・安全かつ安定的な授業が継続して行えるよう教育環境の改善を図る。						
補 助 事 業 の 内 容	理科教室用実験台等 一式						
補助事業の始期及び終期	平成26年度						
事業費及び交付金額		26年度	年度	年度	年度	年度	計
		円	円	円	円	円	円
	事業費	9,164,124					9,164,124
	交付金額	9,163,000					9,163,000
補助事業の成果及び評価並びに関係住民への周知の実施状況	<ul style="list-style-type: none"> ・本事業を実施したことにより、特別教室における、安心・安全かつ安定的な授業が継続して行える教育環境の改善が図られた。 ・先生方へアンケートを行った結果、「老朽化した実験台・いす等を取替たことにより、授業で行う実験の危険性を取り除くことができ、安全に授業を行えるようになった」との回答を得られた。 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金で整備したことについて、地域住民への周知を実施。 <ol style="list-style-type: none"> 1) シールに明記し貼り付け 2) 浦添市ホームページに掲載 						
事業の改善措置及び今後の対応	今後、安心安全な授業運営がより図れるよう施設管理運営を行う。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名	当山小学校防球ネット設置工事					
補 助 事 業 者 名	浦添市長					
実 施 場 所	浦添市当山地内					
補助事業の成果の目標	<p>本市の当山小学校周辺地域は、近年宅地開発が進み運動場周辺に近接して住宅やアパートが立地する状況となっているが、当該運動場には防球ネットが整備されておらず、児童生徒が体育授業やクラブ活動で球技活動を行う際に校外へのボール飛び出しが度々発生し、そのたびに地域住民から苦情が寄せられ、児童生徒が安心して球技活動に専念できない状況となっている。</p> <p>このため、本校運動場に新たにボールの飛び出しを防ぐ防球ネットを設置することにより、①安心して屋外学習活動に専念できる教育環境を整え、あわせて②地域住民が安心して暮らせるよう住環境の改善を図る。</p> <p>(参考指標) ①昨年度の苦情件数：約9件</p>					
補 助 事 業 の 内 容	実施設計 防球ネット設置工事 H=9m、L=92m					
補助事業の始期及び終期	平成26年度					
事業費及び交付金額		26年度 (設計)	26年度 (工事)			計
	事業費	円 496,800	円 5,661,360	円	円	円 6,158,160
	交付金額	496,000	5,661,000			6,157,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>本事業を実施したことにより、校外へのボールの飛び出しを防ぐための教育環境が整えられた。</p> <p>①教員・指導者に対し、屋外学習活動に専念できる教育環境となっているかアンケート調査を行った結果、すべての教員・指導者から「安心して屋外学習活動に専念できる教育環境となった」との回答を得た。</p> <p>②学校へ確認したところ、地域住民からの苦情はない(H27年12月末現在)。防球ネットを設置したことにより、校外へボールの飛び出しを防ぐことができている。</p> <p>また、本施設が特定防衛施設周辺整備調整交付金で整備されたことについて地域住民への周知を行った。</p> <p>1) 運動場出入口付近に設置するプレートに記載 (7月設置済) 2) 浦添市ホームページ (7月掲載済)</p>					
事業の改善措置及び今後の対応	今回整備を行った防球ネットが常に良好な状態で使用できるように、施設の維持管理を適切に行っていきたい。					
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無					