

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名	浦添市立浦城小学校スプリンクラー整備工事						
補 助 事 業 者 名	浦添市長						
実 施 場 所	浦添市伊祖地内						
補助事業の成果の目標	<p>浦城小学校は住宅地域に立地しており、風の強い日には学校運動場から赤土や砂埃が立ち上がり飛散する為、体育の授業や全体集会などの児童生徒の屋外教育活動に支障が出ている。又、学校敷地外へ飛散することで、近隣住宅では、建物や車両等に土により変色し、住民からは学校側に対し、洗濯物が干せない等の苦情が多く寄せられており、住環境に悪影響を及ぼしている。</p> <p>このため本校運動場にスプリンクラーを設置することにより、砂埃等の発生を抑制し、児童生徒の屋外教育環境の整備でき、並びに周辺住宅への悪影響の緩和を図り、もって学校教育環境の質の向上を図る。</p> <p>平成27年度の苦情件数:10件</p>						
補助事業の内容	スプリンクラー整備工事 4基						
補助事業の始期及び終期	平成28年度						
事業費及び交付金額		28年度					計
	事業費	円 21,870,000	円	円	円	円	円 21,870,000
	交付金額	21,870,000					21,870,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>本事業を実施したことにより、運動場の砂埃等の発生が抑制され、校外の周辺住宅への影響を軽減することができた。</p> <p>学校関係者へアンケートを行ったところ「安心して屋外学習活動に専念できる教育環境となった」との回答を得ており、屋外教育環境の向上を図ることが出来ている。また、近隣住宅への砂埃等の苦情についても、設置1年間で0件となっており、住環境の改善を図ることが出来ている。</p> <p>本事業が特定防衛施設周辺整備調整交付金で整備された旨を下記のとおり行い地域住民への周知を行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 浦添市ホームページに掲載 2) 学校便りに記載 						
事業の改善措置及び今後の対応	今回整備を行ったスプリンクラーが常に良好な状態で使用できるように、施設の維持管理を適切に行っていきたい。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

事 業 評 価 書

補 助 事 業 名	浦添市立浦添中学校スプリンクラー整備工事						
補 助 事 業 者 名	浦添市長						
実 施 場 所	浦添市仲間地内						
補助事業の成果の目標	<p>浦添中小学校は住宅地域に立地しており、風の強い日には学校運動場から赤土や砂埃が立ち上がり飛散する為、体育の授業や全体集会などの児童生徒の屋外教育活動に支障が出ている。又、学校敷地外へ飛散することで、近隣住宅では、建物や車両等に土により変色し、住民からは学校側に対し、洗濯物が干せない等の苦情が多く寄せられており、住環境に悪影響を及ぼしている。</p> <p>このため本校運動場にスプリンクラーを設置することにより、砂埃等の発生を抑制し、児童生徒の屋外教育環境の整備でき、並びに周辺住宅への悪影響の緩和を図り、もって学校教育環境の質の向上を図る。</p> <p>平成27年度の苦情件数:9件</p>						
補助事業の内容	スプリンクラー整備工事 4基						
補助事業の始期及び終期	平成28年度						
事業費及び交付金額		28年度					計
	事業費	円 24,948,000	円	円	円	円	円 24,948,000
	交付金額	24,948,000					24,948,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>本事業を実施したことにより、運動場の砂埃等の発生が抑制され、校外の周辺住宅への影響を軽減することができた。</p> <p>学校関係者へアンケートを行ったところ「安心して屋外学習活動に専念できる教育環境となった」との回答を得ており、屋外教育環境の向上を図ることが出来ている。また、近隣住宅への砂埃等の苦情についても、設置1年間で0件となっており、住環境の改善を図ることが出来ている。</p> <p>本事業が特定防衛施設周辺整備調整交付金で整備された旨を下記のとおり行い地域住民への周知を行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 浦添市ホームページに掲載 2) 学校便りに記載 						
事業の改善措置及び今後の対応	今回整備を行ったスプリンクラーが常に良好な状態で使用できるように、施設の維持管理を適切に行っていきたい。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						