

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：百合ヶ丘団地8号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町百合ヶ丘一丁目						
補助事業の目的	町道百合ヶ丘団地8号線の地域住民より、道路側溝の老朽化により道路排水に支障が発生し、また蓋の未設置により歩行者の安全が確保されていないため、改良要望があり、当町において検討したところ、早急に実施する必要があると判断し、側溝改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	側溝改良工事 延長LL＝ 47.0m、RL＝ 79.5m (平成23年度) 側溝改良工事 延長LL＝ 57.7m、RL＝ 62.5m (平成24年度) 側溝改良工事 延長LL＝ 76.9m、RL＝ 55.2m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成23年度から平成25年度						
事業費及び交付金額		23年度	24年度	25年度			計
	事業費	円 4,729,200	円 4,082,400	円 4,547,550	円	円	円 13,359,150
	交付金額	4,560,000	3,800,000	4,200,000			12,560,000
補助事業の成果及び評価	全区間の側溝改良工事が完了したことで、地域住民から「道路が安全で良好になった」との意見が寄せられ、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今年度をもって事業は完了。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共施設 (交通施設：高陽団地11号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町南高陽						
補助事業の目的	町道高陽団地11号線の地域住民より、道路側溝の老朽化等で排水に支障をきたしているため、側溝改良の要望があり、検証の結果、早急な補修が必要であると判断し、側溝改良工事を実施した。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	道路側溝改良 延長 R.L=62.2m L.L=56.9m (平成24年度) 道路側溝改良 延長 R.L=56.5m L.L=53.0m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成30年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度以降			計
	事業費	円 4,257,750	円 4,279,800	円 23,262,450	円	円	円 31,800,000
	交付金額	3,000,000	4,200,000	18,800,000			26,000,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間で側溝が整備されたことで、地域住民から「排水に支障がなくなり、蓋設置により安全な歩行が容易になった」との意見が寄せられており、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共施設 (交通施設：赤井手・東高陽線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町東高陽1・2丁目						
補助事業の目的	町道赤井手・東高陽線の地域住民より、道路側溝の老朽化等で排水に支障をきたしているため、側溝改良の要望があり、検証の結果、早急な補修が必要であると判断し、側溝改良工事を実施した。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	道路側溝改良 延長 R.L=55.2m L.L=54.7m (平成24年度) 道路側溝改良 延長 R.L=55.2m L.L=54.0m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成27年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定		計
	事業費	円 4,410,000	円 4,544,400	円 4,500,000	円 1,345,600		円 14,800,000
	交付金額	4,200,000	4,200,000	4,200,000	900,000		13,500,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間で側溝が整備されたことで、地域住民から「排水に支障がなくなり、蓋設置により安全な歩行が容易になった」との意見が寄せられており、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共施設 (交通施設：南山田団地6号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町中央台3丁目						
補助事業の目的	町道赤井手・東高陽線の地域住民より、道路側溝の老朽化等で排水に支障をきたしているため、側溝改良の要望があり、検証の結果、早急な補修が必要であると判断し、側溝改良工事を実施した。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	道路側溝改良 延長 R.L= 87.7m L.L= 27.3m (平成24年度) 道路側溝改良 延長 R.L= 53.0m L.L= 52.0m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成25年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度				計
	事業費	円 4,773,300	円 3,822,000				円 8,595,300
	交付金額	4,200,000	3,800,000				8,000,000
補助事業の成果及び評価	道路側溝が整備されたことで、地域住民から「排水に支障がなくなり、蓋設置により安全な歩行が容易になった」との意見が寄せられており、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共施設 (交通施設：古森・古鍋田線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町山田峠						
補助事業の目的	町道古森・古鍋田線の地域住民より、道路側溝の老朽化等で排水に支障をきたしているため、側溝改良の要望があり、検証の結果、早急な補修が必要であると判断し、側溝改良工事を実施した。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	道路側溝改良 延長 R.L=57.0m L.L=46.0m (平成24年度) 道路側溝改良 延長 R.L=55.0m L.L=39.0m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成27年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定		計
	事業費	円 3,780,000	円 4,404,750	円 4,500,000	円 4,595,250		円 17,280,000
	交付金額	3,700,000	4,200,000	4,200,000	3,900,000		16,000,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間で側溝が整備されたことで、地域住民から「排水に支障がなくなり、蓋設置により安全な歩行が容易になった」との意見が寄せられており、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

## 事業評価書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：高陽団地6号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町高陽台三丁目						
補助事業の目的	町道高陽団地6号線の地域住民より、道路側溝の老朽化により道路排水に支障が発生し、また蓋の未設置により歩行者の安全が確保されていないため、改良要望があり、当町において検討したところ、早急を実施する必要があると判断し、側溝改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	側溝改良 延長 LL= 28.1m、RL= 78.2m (平成23年度) 側溝改良 延長 LL= 56.6m、RL= 52.6m (平成24年度) 側溝改良 延長 LL= 59.0m、RL= 60.5m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成23年度から平成28年度						
事業費及び交付金額		23年度	24年度	25年度	26年度 以降予定		計
	事業費	円 4,722,900	円 4,089,750	円 4,590,600	円 12,700,000	円	円 26,103,250
	交付金額	4,670,000	4,000,000	4,200,000	11,500,000		24,370,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間で側溝が整備されたことで、地域住民から「排水に支障がなくなり、蓋設置により安全な歩行が容易になった」との意見が寄せられており、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共施設 (交通施設：東山田区1号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町東山田						
補助事業の目的	町道東山田区1号線の地域住民より、道路側溝の老朽化等で排水に支障をきたしているため、側溝改良の要望があり、検証の結果、早急な補修が必要であると判断し、側溝改良工事を実施した。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	側溝改良 延長 RL=56.8m LL=52.0m (平成24年度) 側溝改良 延長 RL=51.6m LL=52.0m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成25年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度				計
	事業費	円 4,599,000	円 3,788,400				円 8,387,400
	交付金額	4,200,000	3,700,000				7,900,000
補助事業の成果及び評価	道路側溝が整備されたことで、地域住民から「排水に支障がなくなり、蓋設置により安全な歩行が容易になった」との意見が寄せられており、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

## 事業評価書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：東山田区2号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町東山田1丁目						
補助事業の目的	町道東山田区2号線の地域住民により、道路側溝の老朽化により道路排水に支障が発生し、また蓋の未設置により歩行者の安全が確保されていないため、改良要望があり、当町において検討したところ、早急に必要な実施があると判断し、側溝改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	側溝改良 延長L.L= 73.5m、R.L= 69.4m (平成24年度) 側溝改良 延長L.L= 52.0m、R.L= 50.1m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成27年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定		計
	事業費	円 4,801,650	円 4,630,500	円 6,000,000	円 6,167,850	円	円 21,600,000
	交付金額	4,200,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000		18,000,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間の側溝改良工事が完了したことで、地域住民から「道路排水が良好になった」との意見が寄せられ、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。



## 事業評価書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：高陽団地3号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町高陽台三丁目						
補助事業の目的	町道高陽団地3号線の地域住民より、道路側溝の老朽化により道路排水に支障が発生し、また蓋の未設置により歩行者の安全が確保されていないため、改良要望があり、当町において検討したところ、早急を実施する必要があると判断し、側溝改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与するものである。						
補助事業の内容	側溝改良 延長 LL= 67.7m、RL= 69.1m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成26年度						
事業費及び交付金額		25年度	26年度 予定				計
	事業費	円 4,998,000	円 1,920,000	円	円	円	円 6,918,000
	交付金額	4,800,000	1,840,000				6,640,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間で側溝が整備されたことで、地域住民から「排水に支障がなくなり、蓋設置により安全な歩行が容易になった」との意見が寄せられており、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：東松原区内9号線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町東松原一丁目						
補助事業の目的	町道東松原区内9号線の地域住民より、道路側溝の老朽化により道路排水に支障が発生し、また蓋の未設置により歩行者の安全が確保されていないため、改良要望があり、当町において検討したところ、早急を実施する必要があると判断し、側溝改良工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	側溝改良 延長LL= 71.9m、RL= 66.9m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成25年度から平成26年度						
事業費及び交付金額		25年度	26年度 予定				計
	事業費	円 4,979,100	円 4,500,000	円	円	円	円 9,479,100
	交付金額	4,781,000	4,000,000				8,781,000
補助事業の成果及び評価	道路側溝改良工事が完了したことで、地域住民から「道路が安全で良くなった」との意見が寄せられ、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：海老津・戸切線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南						
補助事業の目的	町道海老津・戸切線の舗装が老朽化により傷みが激しく、通行に支障が出ていることで舗装補修の要望があり、検証の結果、早急な補修が必要であると判断し、補修工事を実施した。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	舗装工事 延長L=75m 幅員W=6.5m (平成23年度) 舗装工事 延長L=95m 幅員W=6.5m (平成24年度) 舗装工事 延長L=80m 幅員W=6.5m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成23年度から平成33年度						
事業費及び交付金額		23年度	24年度	25年度	26年度以降		計
	事業費	円 4,539,150	円 4,726,050	円 4,879,350	円 44,855,450	円	円 59,000,000
	交付金額	4,500,000	4,500,000	4,800,000	39,200,000		53,000,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間において、舗装工事が完了したことで、地域住民や通行者から「通行が良好になった」との意見が寄せられ、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：高倉地内) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉						
補助事業の目的	町道高倉・上畑線の地域住民より、道路舗装の老朽化により、ひび割れ・段差等が発生しているため、舗装補修の要望があり、当町において工事時期を検討したところ、早急に舗装を実施する必要があると判断し、舗装工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	舗装工事 延長L = 86m、幅員W = 6.5m (平成24年度) 舗装工事 延長L = 93m、幅員W = 6.5m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成28年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 予定	計
	事業費	円 4,252,500	円 4,951,800	円 4,200,000	円 4,200,000	円 4,147,500	円 21,751,800
	交付金額	3,900,000	4,800,000	3,200,000	3,200,000	3,000,000	18,100,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間において、舗装工事が完了したことで、地域住民から「車両通行が良好になった」との意見が寄せられ、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：手野・稲葉線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町大字手野						
補助事業の目的	町道手野・稲葉線の地域住民より、道路舗装の老朽化により、ひび割れ・段差等が発生しているため、舗装補修の要望があり、当町において工事時期を検討したところ、早急に舗装を実施する必要があると判断し、舗装工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	舗装工事 延長L=154.00m、幅員W=6.5m (平成24年度) 舗装工事 延長L=148.35m、幅員W=6.5m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成25年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度				計
	事業費	円 4,023,600	円 4,350,150	円	円	円	円 8,373,750
	交付金額	3,900,000	4,300,000				8,200,000
補助事業の成果及び評価	全区間の舗装工事が完了したことで、地域住民から「車両通行が良好になった」との意見が寄せられ、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今年度をもって事業は完了した。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事 業 評 価 書

補助事業名	芦屋飛行場関連公共用施設 (交通施設：秋藤・抱ノ内線) 整備事業						
補助事業者名	岡垣町						
実施場所	福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切						
補助事業の目的	町道秋藤・抱ノ内線の地域住民より、道路舗装の老朽化により、ひび割れ・段差等が発生しているため、舗装補修の要望があり、当町において工事時期を検討したところ、早急に舗装を実施する必要があると判断し、舗装工事を実施したものである。 調整交付金事業で工事を実施することにより、地域住民の生活基盤の整備を図るとともに、芦屋飛行場の安定的使用に寄与させるものである。						
補助事業の内容	舗装工事 延長L = 53m、幅員W=7.0m (平成24年度) 舗装工事 延長L = 125.5m、幅員W=7.0m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成28年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 以降予定		計
	事業費	円 4,494,000	円 9,996,000	円 3,900,000	円 3,900,000	円	円 22,290,000
	交付金額	3,997,000	9,900,000	3,000,000	3,000,000		19,897,000
補助事業の成果及び評価	全区間の工事は未完了であるが、一部区間において、舗装工事が完了したことで、地域住民から「車両通行が良好になった」との意見が寄せられ、地域住民の生活環境の改善に寄与することができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも地域住民の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。