

事業評価書

補助事業名	大矢野原演習場関連公共用施設（交通施設：鍛冶床線）整備事業						
補助事業者名	山都町						
実施場所	熊本県上益城郡山都町下名連石						
補助事業の目的	町道鍛冶床線においては、幅員が2.5m程度と狭隘であり、また、コンクリート舗装の損傷が激しく、車両の通行及び離合に支障を来している状況である。 地域住民より要望を受け、町の総合計画審議会に諮り実施計画に計上して、今回、改良舗装工事を行うものである。 調整交付金事業により事業を実施することにより、地元住民の生活基盤整備を図るとともに、大矢野原演習場の安定的使用に寄与するものである						
補助事業の内容	改良舗装工事 延長L=320m、幅員W=4.0m（平成24年度まで） 改良舗装工事 延長L=160m（暫定）、幅員W=4.0m（平成25年度）						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成31年度						
事業費及び交付金額		24年度 まで	25年度	26年度 以降			計
	事業費	円 75,012,000	円 19,500,000	円 55,488,000	円	円	円 150,000,000
	交付金額	72,659,000	19,000,000	43,341,000			135,000,000
補助事業の成果及び評価	全計画区間の工事は未完了であるが、本年度は昨年度改良区間を含め改良部の大部分について舗装工を施工したことにより、地元住民をはじめ通行者より快適性について評価を得ている。						
事業の改善策及び今後の対応	地域住民においては、唯一の生活道路であるため、交通止めの時期、期間等については、地元協議を行いながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

事業評価書

補助事業名	大矢野原演習場関連公共用施設 (産業の振興に寄与する施設：浦田水路) 整備事業						
補助事業者名	熊本県 上益城郡 山都町						
実施場所	熊本県 上益城郡 山都町 金内						
補助事業の目的	浦田水路の関係受益者より、台風や集中豪雨により隣接農地の浸水被害を受けることから、水路整備をして欲しいとの要望があり、山都町において実施の必要性について検討したところ、浸水被害解消のため、実施する必要があると判断し、当該工事に係る実施設計を平成24年度に実施し、平成25年度においては、L=235.1mの水路整備を行ったものである。 26年度以降においても、当該実施設計を基に、調整交付金事業で工事を実施することにより、被害解消及び生産基盤の改善を図る。						
補助事業の内容	実施設計 延長L=1,000m (平成24年度) 改修工事 延長L=235.1m (平成25年度)						
補助事業の始期及び終期	平成24年度から平成33年度						
事業費及び交付金額		24年度	25年度	26年度 予定	27年度 予定	28年度 以降	計
	事業費	円 7,264,000	円 19,256,000	円 20,000,000	円 20,000,000	円 121,816,000	円 188,336,000
	交付金額	6,800,000	18,813,000	15,000,000	15,000,000	90,881,000	146,494,000
補助事業の成果及び評価	工事が完了していないことから、具体的な成果及び評価はできないが、設計の内容に対しても地元関係者の理解を得ることができた。						
事業の改善策及び今後の対応	今後とも関係受益者の理解を得ながら事業を実施。						
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	該当なし						

注：事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。