

事業評価書

補助事業名	小牧基地関連公共用施設大山川緑道関連町道901号線道路改良舗装事業						
補助事業者名	豊山町長						
実施場所	豊山町大字青山地内						
補助事業の成果の目標	豊山町第4次総合計画及び豊山町土地計画マスタープランに位置づけている「大山川緑道を活用した、水と緑のネットワークの形成」のため、大山川右岸めぐみ橋から神明公園前までの区間について新たに道路を整備する。現在の町道901号線は1級河川大山川の堤防を利用した道路であるため幅員が狭く、歩行者・自転車通行時に危険が生じているため、堤防道路を歩道に作り変えて、その堤防の下側に新たに道路を設置して、車道と歩行者・自転車を分離することにより、歩行者や自転車の通行時の安全性を図る。						
補助事業の内容	工事延長 L = 315.3m						
補助事業の始期及び終期	平成26年度から平成30年度						
事業費及び交付金額		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	計
	事業費	円 19,280,343	円 14,685,165	円 5,873,610	円 26,793,720	円 (34,929,360) 33,407,640	円 (101,562,198) 100,040,478
	交付金額	円 16,784,000	円 4,900,000	円 4,900,000	円 23,622,000	円 30,436,000	円 80,642,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>本工事により堤防下に新たな道路を新設し、既設道路を歩道にすることで車両や歩行者の通行を分離することにより安全が確保され、地域住民の生活環境の向上が図られる。自治会長からも大きな問題点がなく順調に整備が進んでいる。今後、車両及び歩行者の安全が確保されることを期待するとの意見が寄せられた。</p> <p>工事中の立て看板及び地域住民へ配布する「道路工事のお知らせ」に「防衛省調整交付金事業」で実施する工事であることを記載し、地域住民へ周知した。</p>						
事業の改善措置及び今後の対応	今後も地域住民の理解を得ながら事業を実施していくこととしたい。						
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無						

注：1 基金事業の場合には、事業費及び交付金額の欄に、年度ごとの基金造成額（交付金・市町村費等・その他・運用益・計）、基金処分額及び基金残額についても記載すること。

2 事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。