

# 仕 様 書

作成年月日 令和4年 1月20日  
作成部隊 川内駐屯地業務隊  
作成者 1等陸曹 岩川 兼作

## 1 件 名

プレハブ冷蔵庫2.0坪 撤去・搬入・据付・処分

## 2 場 所

鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2  
陸上自衛隊川内駐屯地業務隊補給科糧食班

## 3 概 要

- (1) プレハブ冷蔵庫 解体・撤去・搬入・据付・処分
- (2) プレハブ本体 PR-22CC-2.00 寸法 幅3600 奥行1800 内高2200
- (3) 室外機 HUS-11RA-UCI
- (4) 室内機 HUS-11RB-E
- (5) コントローラー HUS-B-CB
- (6) 配線セット HUS-5A-CS
- (7) 冷凍機設置
- (8) パネル組立工事
- (9) 冷媒配管工事
- (10) 電気工事 照明取り付け含む
- (11) 水道工事 ドレン排水
- (12) ラッキング工事 SUS ラッキング
- (13) 試運転調整
- (14) 冷媒回収
- (15) 屋根工事 撤去工事 処分
- (16) 屋根工事 取付工事
- (17) 屋根上開口部防水板取付 (雨の吹込み防止)
- (18) コンクリート工事
- (19) 台風補強対策 転倒防止

(20) (1)～(6)については、同等品又は同等品以上とする。

#### 4 一般事項

- (1) 役務に関して、施設等への損害等を生じさせた場合は、速やかに原形に復旧する。
- (2) 本役務の安全管理については、請負業者において全て責任を持ち、事故等が発生した場合は、官側は一切責任を負わない。
- (3) 本仕様書に明記してない事項でも、当然必要と思われる事項については、請負業者の負担において実施する。
- (4) 据付後1年以内の不具合の場合については無償での修理をするものとする。
- (5) 役務に関する、質疑や不明な点が生じた場合は、事前に監督官と協議し、監督官の指示により実施する。

5 据付工事完了日：調達要求書により指定する。

6 別紙第1「設置場所」

# プレハブ冷蔵庫の設置場所

