公　告　第２０４４号
令和８年１０月２３日

一般競争入札公告の変更

分任契約担当官
陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部
業務科長　　秋吉　裕之

令和８年１０月９日付公告（公告第２０３８号）「健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース」について、仕様書を下記のとおり変更する。

記

１　２頁　４項　「役務内容」の「（１）リースする仮設連棟ハウス等の規格・数量・設置場所」
電気工事（発電機使用）の規格・数量等に「室内用分電盤５台（Ａ棟３台、Ｂ棟２台）」を追加

２　４頁　平面図（Ａ棟）
ドア及び窓の位置を変更

３　５頁　平面図（Ｂ棟）
ドア及び窓の位置を変更

４　６頁　「記号」「項目」
「トランス（１００KVA 相当）」を追加

入札に関する事項の問い合わせ先
〒862-0901　熊本県熊本市東区東町１－１－１
陸上自衛隊健軍駐屯地　西部方面会計隊本部
業務科 第２契約班　担当　岩佐
TEL 096－368－5111（内線 4678）
FAX 096－368－3579

仕様書に関する事項の問い合わせ先
陸上自衛隊健軍駐屯地　西部方面総監部防衛部訓練課　担当　木之下
TEL 096－368－5111（内線 2686）

健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース

件　名	健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース	図面番号	1 / 7
図　名	表　　紙	縮　尺	ＮＳ
西部方面総監部　防衛部　訓練課		R8. 9. 28	

仕　様　書

１　件　　名　健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース

２　実施場所　熊本市東区東町１丁目１番１号　陸上自衛隊健軍駐屯地

３　概　　要　外注役務で行う仮設連棟ハウス等のリース

４　役務内容

(1)　リースする仮設連棟ハウス等の規格・数量・設置場所

品　　名	規格・数量等
連棟ハウス	(L21m×W9m×H2.7m)×２棟　※1 連結部材含む
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	５馬力×７台 配管工事含む
仮設電源設備	発電機　２台　※2 (200/220KVA以上)ｵｲﾙﾌｪﾝｽ付 防音ｼｰﾄ(発電機回り)一式×1か所
電気工事 (発電機使用)	分電盤１面設置 発電機から連棟ハウスまでの配線一式 室内用分電盤５台（Ａ棟３台、Ｂ棟２台）

※1 連棟ハウスの大きさ等細部についてはメーカー仕様(但しW9m以上のものとする)
※2 発電機は、並列コントローラー付きを使用し、無停電にて切り替わること

(2)　仮設連棟ハウス等の設置及び撤去

ア　設置期間　（令和８年度）：契約日から令和９年１月１５日
イ　リース期間（令和８年度）：令和９年１月１８日から令和９年３月３１日
ウ　リース期間（令和９年度）：令和９年４月１日から令和１０年１月１７日(別途契約)
エ　撤去期間　（令和９年度）：令和１０年１月１８日から令和１０年１月３１日（別途契約）

５　一般事項

(1)　本役務は、本仕様書の定めに従い実施する。
(2)　役務以外の施設等には、損傷を与えないように十分注意して施工すること。
(3)　損傷を与えた場合は、監督官に報告すると共に請負業者の負担において速やかに復旧する。
(4)　軽微なもので当然必要と思われる事項は、本仕様書に記載なくとも係官の指示により実施するものとする。
(5)　請負業者は契約後速やかに作業実施日を係官と調整し、決定すること。
(6)　隊員もしくは部外者に損害を与えた場合、請負業者が補償賠償の責を負うものとする。
(7)　仮設プレハブ等のリースは、搬入出料を含むものとする。
(8)　仮設プレハブ等の設置、撤去状況写真及びリース器材搬入状況を撮影し、整理した上１部提出する。不明な点は係官と調整の上実施するものとする。
(9)　工程表及びリース期間中の緊急体制表を事前に提出すること。
(10)　リース期間中の使用者側の取扱不備以外に起因する故障(照明の球切れ含む)については、契約業者の負担で速やかに修理するものとする。
(11)　使用に際して不具合が発生した場合、レンタル期間中は土曜・日曜・祝日（昼夜）問わず、２４時間体制で処置すること。
(12)　修理等保守要員体制及び官側に対する窓口担当者の届出を行うこと。また、変更時も同様に速やかに届出を行うものとする。
(13)　ハウス内部は、無柱空間とし幅９．０ｍ以上とすること。


６　特記事項

(1)　設置にあたり事前に熊本市への計画通知書、仮設建築物等許可申請手続きを実施し、その費用は請負業者負担とする。
(2)　基礎については、建築基準法を満たす仕様とし、各メーカーの使用によるもの（現地盤を掘削しない工法）とする。
(3)　リースする器材は、各メーカーの仕様によるものとし、係官の承諾を得るものとする。
(4)　本リースには、発電機用燃料の補充は含まない。
(5)　設置完了後、機能点検を実施する。なお、機能点検に必要となる燃料等は請負業者の負担とする。
(6)　撤収時には、全ての器材を場外に搬出して跡地整備を実施すること。


７　その他

その他、疑義がある場合は、部隊係官と調整して実施すること。


件　名	健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース	図面番号	2 / 7
図　名	仕様書	縮　尺	ＮＳ
西部方面総監部　防衛部　訓練課		R8.9.28	



案内図　S=1:X




配置図　S=1:X



詳細配置図　S=1:500



件　名	健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース	図面番号	3 / 7
図　名	案内図・配置図	縮　尺	NS
西部方面総監部　防衛部　訓練課			R8.9.28




平面図（Ａ棟）　S=1:150

構　造	鉄骨造
屋　根	金属折板(立平葺)t=0.5mm　裏張りポリエチレンフォームt=4mm
屋根断熱材	スチレンフォーム　t=25mm
天　井	化粧合板　t=4mm　　木下地t=24mm
床	合板張り　t=12mm
壁	サンドイッチパネル（表面：カラー鋼板t=0.27mm 断熱材：スチレンフォームt=25mm）
基　礎	メーカー仕様（建築基準法に適合するもの）
庇	不燃性の構造
雨　樋	軒樋：鋼板t=1.6＋塗料

建具参考表

種　類	1 AD　アルミ製引き戸
姿　図	
ガラス	フロートガラスt=3mm
その他	鎌式デッドボルト 室内：サムターン カーテンレール カーテン
種　類	1 AW　アルミ製引き違い窓
姿　図	
ガラス	フロートガラスt=3mm
その他	網戸 クレセント ブラインド



件　名	健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース	図面番号	4 / 7
図　名	平面図・立面図	縮　尺	NS
西部方面総監部　防衛部　訓練課		R8.9.28	




平面図（Ｂ棟）　S=1:150

構　造	鉄骨造
屋　根	金属折板(立平葺)t=0.5mm　裏張りポリエチレンフォームt=4mm
屋根断熱材	スチレンフォーム　t=25mm
天　井	化粧合板　t=4mm　　木下地t=24mm
床	合板張り　t=12mm
壁	サンドイッチパネル（表面：カラー鋼板t=0.27mm 断熱材：スチレンフォームt=25mm）
基　礎	メーカー仕様（建築基準法に適合するもの）
庇	不燃性の構造
雨　樋	軒樋：鋼板t=1.6＋塗料

建具参考表

種　類	1/AD　アルミ製引き戸
姿　図	
ガラス	フロートガラスt=3mm
その他	鎌式デッドボルト 室内：サムターン カーテンレール カーテン
種　類	1/AW　アルミ製引き違い窓
姿　図	
ガラス	フロートガラスt=3mm
その他	網戸 クレセント ブラインド


件　名	健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース	図面番号	5 / 7
図　名	平面図・立面図	縮　尺	NS
西部方面総監部　防衛部　訓練課			R8.9.28



電気配線図　S=1:X


記　号	項　目
	仮設分電盤（ｺﾝｾﾝﾄ・照明回路及び空調動力回路）
——	仮設動力ｺﾛｶﾞｼケーブル(発電機使用分)　保護プロテクター
GEN	仮設発電機リース　（防音シート）
Tr	100KVA相当

件　名	健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース	図面番号	6 / 7
図　名	設備配置図	縮　尺	ＮＳ
西部方面総監部　防衛部　訓練課		R8.9.28	



※コンセントは１ユニットにつき４個以上設置

平面図（Ａ棟）　S=1:150



※コンセントは１ユニットにつき４個以上設置

平面図（Ｂ棟）　S=1:150

件　名	健軍駐屯地仮設連棟ハウスリース	図面番号	7 / 7
図　名	設備配置図	縮　尺	NS
西部方面総監部　防衛部　訓練課		R8.9.28	